BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 16410
18. april 2012
Blad 1 af 1

I/S Uggeløse Vandværk
Postbox 13
3540 Lynge

Kopi til:
Allerød Kommune
GEUS (Jupiter)
Lynge Bibliotek og Tage Bagger

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	7.4°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Lyngevej 101**

Prøvedato : **02.04.2012 kl. 12:35**

Prøvetager : **Lab. (DS/ISO5667-5)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_r
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
E. coli	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
Kimtal v. 37°C	pr.ml	<1	20	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 22°C	pr.ml	1	200	DS/EN6222	0,1

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.70	7 - 8.5	DS287	
Ledningsevne		mS/m	54.4	>30	DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.04	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	8.4	>5	DS2205	5%

1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T og s_r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, *civ.ing.*

VDwin Version 3.6 [November 2011]